

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện Chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 18) HĐND tỉnh khóa XVIII; xuất phát từ yêu cầu thực tế phát sinh trong quá trình điều hành, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình, sử dụng vốn vay ADB, với nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, sử dụng vốn vay ADB được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018, trong đó: Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư là 11,963 triệu USD¹, tương đương 275,077 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công². Thời gian thực hiện dự án: 2018-2024. Mục tiêu chính của Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình là hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tuyến du lịch đường sông kết nối thành phố Đồng Hới với trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh phía Nam tỉnh để phát huy các giá trị tài nguyên tự nhiên và nhân văn của thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy. Từ đó hình thành các sản phẩm du lịch đường sông, du lịch văn hóa độc đáo thu hút khách du lịch, khắc phục tính thời vụ của du lịch biển, thúc đẩy tăng trưởng về du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn bộ Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình có 04 gói thầu sử dụng vốn vay của ADB³. Đến nay, đã lựa chọn nhà thầu, trao thầu và tổ chức thực hiện 04/04 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng: 218,865 tỷ đồng, trong đó, có 01 gói thầu xây lắp có giá trị hợp đồng 205,243 tỷ đồng. Tính đến thời điểm đóng khoản vay (ngày 30/6/2024), dự án đã triển khai thi công hoàn thành các hạng mục: Mở rộng đường Trương Pháp; Cầu Rào Đá; Bến thuyền núi Thần Đinh; Đường bậc cấp

¹ Trong đó: Vốn vay ADB: 10,193 triệu USD; vốn đối ứng: 1,77 triệu USD.

² Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Đầu tư công và Điểm 1, 2, 3 Mục II, Nhóm B Phụ lục I – Phân loại Dự án Đầu tư công kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/02/2020 của Chính phủ.

³ Gồm: 01 gói thầu xây lắp và 03 gói thầu tư vấn (Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và hỗ trợ thực hiện dự án; tư vấn giám sát thi công; kiểm toán dự án)

lên núi Thần Đinh; đang thi công đạt trên 70% các hạng mục: Trung tâm du lịch đường thủy Bến phà Quán Hàu; Đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông vào chân núi Thần Đinh. Các hạng mục Bến thuyền Nhật Lệ và Bến thuyền Long Đại chưa thi công⁴. Khối lượng thi công trên hiện trường của gói thầu xây lắp đạt trên 60% giá trị hợp đồng.

Về công tác giải ngân, dự án đã thực hiện giải ngân được 97,643 tỷ đồng, đạt 35% so tổng mức đầu tư⁵ trong đó, gói thầu xây lắp chính của dự án giải ngân được 74,828 tỷ đồng, đạt 41% giá trị hợp đồng (chưa bao gồm dự phòng). Dự kiến đến thời điểm kết thúc thời gian ân hạn giải ngân (31/10/2024), Dự án sẽ giải ngân được 123,0 tỷ đồng, đạt 45% so tổng mức đầu tư, trong đó, gói thầu xây lắp chính của dự án giải ngân được 98,0 tỷ đồng, đạt 55% giá trị hợp đồng (chưa bao gồm dự phòng).

Xét thấy tiến độ dự án không đạt thời gian được phê duyệt, tại đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 8/2023, Chủ đầu tư đã đề xuất Nhà tài trợ gia hạn thời gian thực hiện của Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình thêm 12 tháng để thực hiện, hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu dự án đề ra. Vấn đề này đã được ADB thống nhất tại Thư ngày 25/01/2024.

Việc gia hạn thời gian thực hiện của Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình không làm phát sinh, thay đổi nội dung nào khác của chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do đó, đã được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đồng thuận để triển khai điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện gia hạn Hiệp định vay vốn cho dự án đến 31/12/2025.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 04/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thuộc HĐND tỉnh Quảng Bình.

Để có cơ sở báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho gia hạn Hiệp định vay vốn cho Dự án, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình, sử dụng vốn vay ADB.

2. Nội dung chính của Nghị quyết:

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình, sử dụng vốn vay ADB, với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt: 2018-2024;

⁴ Hạng mục Bến thuyền Nhật Lệ đang điều chỉnh thiết kế để phù hợp với Luật Đê điều; hạng mục Bến Thuyền Long Đại đang xin cấp phép xây dựng.

⁵ Cụ thể: Vốn ODA 77,529 tỷ đồng; vốn đối ứng 20,114 tỷ đồng



- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Hoàn thành ngày 31/12/2025.

3. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên UBND tỉnh; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, GTVT, TC, TP;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Phong Phú

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 18**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 04/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2, vay vốn ADB;

Xét Tờ trình số 1897/TTr-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2- Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình, với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt: 2018-2024;
- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Hoàn thành ngày 31/12/2025.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày ... tháng ... năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2024.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

Trần Hải Châu